



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

Ид.	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	24	Кв. 3	Кв. 4	Кв. 1	Кв. 2	2025	Кв. 3
1	1	I. Подготовительный период	38 дней	Ср 31.07.24	Пт 20.09.24							
2	1.1	Предварительные испытания и поставка оборудования	38 дней	Ср 31.07.24	Пт 20.09.24							
3	2	II. Основной период	220 дней	Пн 23.09.24	Пт 25.07.25							
4	2.1	Трасса ВОЛС на участке ПКУ 221 км - 206 км	146 дней	Пн 23.09.24	Пн 14.04.25							
5	2.1.1	Трасса ВОЛС на участке ПКУ 221 км до 206 км	146 дней	Пн 23.09.24	Пн 14.04.25							
6	2.2	Подводный переход через р. Кама	63 дней	Вт 15.04.25	Чт 10.07.25							
7	2.2.1	Подготовительный период	34 дней	Вт 15.04.25	Пт 30.05.25							
8	2.2.1.1	Оформление разрешение на использование воды из реки для бурения	24 дней	Вт 15.04.25	Пт 16.05.25							
9	2.2.1.2	Доставка материалов и оборудования, строительных машин, обрудование площадок для установки ННБ	10 дней	Пн 19.05.25	Пт 30.05.25							
10	2.2.2	Основной период	29 дней	Пн 02.06.25	Чт 10.07.25							
11	2.2.2.1	Бурение скважины через реку Кама установкой ННБ	19 дней	Пн 02.06.25	Чт 26.06.25							
12	2.2.2.2	Затяжка дюкера в скважину ННБ	3 дней	Пт 27.06.25	Вт 01.07.25							
13	2.2.2.3	Демонтаж технологического оборудования и площадок под оборудование	7 дней	Ср 02.07.25	Чт 10.07.25							
14	2.3	Пуско-наладочные работы	5 дней	Пт 11.07.25	Чт 17.07.25							
15	2.4	Индивидуальные испытания	3 дней	Пт 18.07.25	Вт 22.07.25							
16	2.5	Проведение рабочей комиссии (КС-11)	3 дней	Ср 23.07.25	Пт 25.07.25							
17	3	III. Ввод объекта в эксплуатацию	26 дней	Пн 28.07.25	Пн 01.09.25							
18	3.1	Опытная эксплуатация	18 дней	Пн 28.07.25	Ср 20.08.25							
19	3.2	Комплексное опробование	5 дней	Чт 21.08.25	Ср 27.08.25							
20	3.3	Проведение приемочной комиссии (КС-14)	3 дней	Чт 28.08.25	Пн 01.09.25							
		Задача	Прерывание	Только длительность	Внешние задачи							
		Прерывание	Ход выполнения	Суммарное сведение вручную	Внешняя веха							
		Веха	Неактивная веха	Суммарная задача вручную	Ход выполнения							
		Суммарная задача	Неактивная суммарная задача	Только начало	Веха							
		Суммарная задача проекта	Задача вручную	Только окончание								

Изм. № подл.	429579
Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Г.9.0000.24056-СТН/ГТП-500.000-ПОС2